SHIN&KIM
법무법인(유) 세종

# [별첨 1] 동절기 작업중지·재개 기록표

작업중지가 발생한 날마다 한 줄씩 작성합니다. 핵심은 기준·기록·지시·통지가 같은 줄에 연결되는 것입니다.

| 일자 | 공정(위치·작업) | 작업중지 기준 | 기상청 자료 | 현장 실측 | 지시자·시각 | 통지 | 재개 판단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 | 8층 슬래브 타설 | 일평균기온 -10℃ 이하 | 일평균 -11.2℃ | 타설부위 -9℃ (07시) | 공사과장 06:40 | 감리단 문자·공문 | 익일 07시 실측 후 재판단 |
| 12/19 | 8층 슬래브 타설 | 동일 | 일평균 −12.5℃ | −11℃ (07시) | 공사과장 06:30 | 감리단 공문 | 12/20 08시, 실측 −4℃ 확인 후 재개 |

*※ 위 수치는 가상 예시입니다. 기준은 계약·작업계획서에 정한 값을 적용합니다.*

## 운영 시 유의사항

- 기준에 해당하지 않는데 중지한 날은 사유를 따로 적습니다.
- 부분 중지(오전만 중지 등)는 시간 단위로 기록합니다.
- 협력업체 일보와 같은 공정 명칭·위치 표기로 맞춥니다.
- 작업중지 기간에도 진행한 다른 공정이 있으면 함께 적어, 현장 전체가 멈춘 것인지 일부 공정만 멈춘 것인지 구분합니다.

## 관련구성원


### 김용호
변호사

02-316-4202
yhokim@shinkim.com

### 이승수
변호사

02-316-4341
sslee@shinkim.com

### 최혁준

### 안헌준

변호사

02-316-4507
hjchoi@shinkim.com

변호사

02-316-1640
hjoahn@shinkim.com

## 여진아
변호사

02-316-1781
jahyeo@shinkim.com

## 이동희
수석전문위원

02-316-1763
dheelee@shinkim.com

## 고윤섭
전문위원

02-316-1862
ysko@shinkim.com

## 박길범
연구위원

02-316-1737
gbepark@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.